

Chronologie

AéroIPSA

Fusex ANDROMEDE

Préparation R3 30'

Cyril et Gilles

- Pose batteries de vol : 10'
 - 4 x 9V : Expérience.
 -  2 x 9V : Capteurs Pression.
 -  1x 9V : Kiwi Me.
- Vérification des voyants. 2'
 - +5V : Vert allumé.
 - -5V : Vert allumé.
 - +9V : Vert allumé.
 - +9V : Vert allumé.
 - Demande autorisation d'émission Kiwi.
 - +9V : Vert allumé.
- Test des tensions distribuées : 5'
 - +5/-5V au bornier central.
 - +9 aux 2 borniers Capteurs.
 - +9V au Kiwi Me.
 - Débrancher Alim.
 - Test Alim.
 - Ouverture Interrupteur.
 - Rebrancher Alim.
- Tests tension sortie des TL84. 2'
 - Pin 1 / Masse (3,5 à 4V).
 - Fils vers entrées Kiwi Me (Jaune voie 2, bleue 4).
 - Rebrancher Fils entrée Kiwi Me.
- Vérification connexions borniers. 1'
- Vérification serres-clips piles. 1'
- Vérification coupleurs 9V. 1'
- Vérification connexions capteurs. 1'

Guillaume et Mathieu

- Pose batteries de vol : 10'
 -  - 1 x 9V : Minuterie.
- Intégration Elec dans case parachute. 2'
- Vissage. 3'
- Vérification des voyants : 1'
 - Rouge allumé.
 - Orange et Vert éteints.
- Pliage et mise en coquille du parachute. 5'
- Rangement du parachute dans sa case. 5'

- Assemblage tube para à la bague de jonction antenne. 3'

Cyril et Gilles

- Inventaire matériel *Tente Club* et rampe (cf. annexe 1). 5'

Préparation Tente Club**Tous**

- Accès à la tente. 18' **H-90**

Guillaume et Mathieu

- Liaison Kiwi Me – Antenne. 1' **H-72**
- Vissage bague antenne – tube expérience. 3' **H-71**
- Vérification des voyants case parachute. 1' **H-68**
 - Rouge allumé.
 - Orange et Vert éteints.

Cyril et Gilles

- Vérification des voyants. 5' **H-67**
 - +5V : Vert allumé.
 - -5V : Vert allumé.
 - +9V : Vert allumé.
 - +9V : Vert allumé.
 - Demande autorisation émission Kiwi.
 - +9V : Vert allumé.

Zone Rampe**Tous**

- Accès à la rampe. 10' **H-62**
- Essai compatibilité rampe (Accessibilité interrupteurs et voyants). 10' **H-52**

Evacuation de Cyril et Mathieu – Reste Gilles et Guillaume

- Mise en place moteur et virole. 10' **H-42**
- Mise canne. 10' **H-32**
- Levée Rampe. 10' **H-22**
- Mise en œuvre projet : 7 interrupteurs à basculer. 5' + *Couper ficelle.* **H-12**
 - Expérience - +5V : Vert allumé.
 - -5V : Vert allumé.
 - +9V : Vert allumé.
 - +9V : Vert allumé.
 - Demande autorisation allumage Kiwi
 - +9V : Vert allumé.

- Récupération - Rouge allumé.
- Orange et Vert éteints.

- Raccordement canne allumage. 5' **H-7**
- Evacuation Finale 2' **H-2**
- **MISE A FEU !!!!!** **H**